



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 475 DEL 13 MAR. 2026

OGGETTO: Lavori di manutenzione della copertura del cancello d'ingresso Ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. CIG:8599479291 - Approvazione atti di contabilità finale, Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
PROPOSTA N. <u>406</u> DEL <u>23-02-2026</u>	
Il Dirigente Amministrativo (dott.ssa Rosa Spinella Denaro) <i>Rosa Spinella Denaro</i>	Il RUP Assistente Tecnico (Geom. Matteo Miccichè) <i>Matteo Miccichè</i>
	Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico (ing. Alessandro Dinolfo) <i>Alessandro Dinolfo</i>

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
() Autorizzazione n. _____ del _____	FATTURE REGISTRATE COSTO RILEVATO C.E. CP. <u>A101021001</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>Giuseppe Capodiceci</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>Spinella</i>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA	<u>05 MAR 2026</u>
---	--------------------

L'anno duemilaventisei il giorno TREDICI del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA FEDESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 793 del 22/12/2020 (ALL.1) l'ASP di Agrigento ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i *“Lavori di manutenzione della copertura del cancello d'ingresso e pitturazione delle ringhiere dell'Ospedale San Giacomo d' Altopasso di Licata”* ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 per l'importo complessivo di € 71.802,21;
- con la medesima deliberazione è stato approvato, altresì, il quadro economico dei lavori in oggetto comprensivo anche degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 5072016 svolte dal personale interno e gli imprevisti;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 283 del 22/02/2021 (ALL.2) si è proceduto all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta CONES s.r.l. con sede legale in via Marocco – 92027 Licata, P.IVA 01781390842 che ha prodotto l'offerta di € 42.375,91 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.280,72 e, quindi per l'importo complessivo di € 43.656,63 oltre IVA, corrispondente al ribasso d'asta del 15,16%;;
- in data 11/03/2021 si è proceduto alla stipula del contratto su MEPA in modalità digitale_Trattativa Diretta n.1577908 prot. n. 1902431;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 04/05/2021;
- il Capitolato Tecnico prevedeva 60 giorni consecutivi quale tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori, fissando la scadenza al 03/07/2021;
- oltre al progetto principale sono stati utilizzati gli imprevisti per la realizzazione di opere inerenti aspetti di dettaglio, finalizzate al miglioramento dell'intervento e alla sua funzionalità che non hanno comportato modifiche sostanziali, conseguendone il nuovo importo al netto del ribasso che è stato ricondotto a € 47.559,15 di cui € 1.280,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come di seguito indicato:

a) Contratto Principale netti	€ 43.656,62
b) Utilizzo imprevisti netti	€ 3.902,53
TOTALE	€ 47.559,15
- i lavori sono stati ultimati in data 03/07/2021 come da accertamento in pari data e quindi in tempo utile;

- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Certificati d'acconto per complessivi € 47.331,35;

CONSIDERATO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata effettuata in data 30/09/2021 in forma congiunta dal Direttore dei Lavori e dal Legale Rappresentante pro-tempore dell'impresa CONES s.r.l.;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare (**ALL.1**) esecuzione redatti in data 30/09/2021 sottoscritti dal Direttore dei Lavori anche in qualità di RUP e dall'appaltatore che ammonta a complessivi € 47.559,15 come di seguito indicato:

a) lavori a misura e somministrazioni nette € 47.559,15 da cui vanno dedotti:

b) certificati d'acconto già emessi:

1) certificato del 07/07/2021 € 43.438,23

2) certificato del 04/08/2021 € 3.883,12

Sommano € 47.321,35

Restano € 237,80 (duecentotrentasette/80)

- che pertanto, l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto, nel Conto Finale di € 47.559,15 è inferiore alle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato di provvedere alla chiusura della contabilità finale del lavoro di che trattasi con l'approvazione della Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione;

VISTO l'Atto di diffida e costituzione in mora per pagamento fattura insoluta n. 15 del 26/11/2021 con la quale la società CONES s.r.l sollecita il pagamento della predetta fattura;

ATTESO che l'U.O.C. Servizio Tecnico ha effettuato i dovuti, necessari controlli sul gestionale di contabilità in uso presso l'ASP di Agrigento, appurando che la fattura n. 15/2021 del 26/11/2021 dell'importo di € 290,12 iva compresa risulta a tutt'oggi non pagata;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al pagamento della predetta fattura n. 15/2021 del 26/11/2021 dell'importo di € 290,12 iva compresa emessa CONES s.r.l ;

VISTO l'ordinativo di acquisto n. 2021/621 del 25/11/2021 dell'importo di € 290,12;

VISTA la lista di liquidazione n. 1093 del 20/02/2026 (**ALL2**) riferita alla fattura ivi indicata per l'importo complessivo di € 290,12 iva compresa;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale DURC prot. n. 51532302 del 06/11/2025 scadenza validità 06/03/2026;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

APPROVARE gli atti di contabilità finale riguardante i *“Lavori di manutenzione della copertura del cancello d’ingresso e pitturazione delle ringhiere dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata”* CIG:8599479291 - RDO MEPA n.1577908 e precisamente: Certificato di ultimazione dei lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione firmato per accettazione da CONES s.r.l

DARE ATTO che il credito finale in favore della CONES s.r.l con sede legale in via Marocco – 92027 Licata, P.IVA 01781390842 risulta pari a € 237,80 oltre IVA al 22%;

DARE ATTO che l’onere derivante dall’approvazione del presente provvedimento pari a € 290,12 iva compresa, trova copertura nel quadro economico approvato con Deliberazione n. 793 del 22/12/2020 ed imputazione della spesa complessiva sul conto A101021001 *“Immobilizzazioni materiali in corso”* del bilancio 2021;

LIQUIDARE alla ditta CONES s.r.l il credito residuo di € 290,12 iva compresa giusta lista di liquidazione n. 1093 del 20/02/2026;

DISPORRE che l’esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall’U.O.C. Servizio Tecnico e dall’U.O.C. S.E.F.P. ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda e sul sito web istituzionale nell’apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”*;


MUNIRE il presente atto della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 11/03/2026

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 12/03/2026

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodici




Il Segretario verbalizzante

~~IL COLLABORATORE AMMIN. FPO~~
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



[A long, thin, slightly curved line, possibly a signature or a decorative stroke, extending diagonally across the page.]



ALL. 1



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -
P. IVA e C.F. 02570930848

Lavori: : LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL CANCELLO D'INGRESSO OSPEDALE SAN GIACOMO D'ALTOPASSO

Appaltatore: CONES Srl con sede in Via Marocco 92027 Licata (Ag)

Contratto: piattaforma MEPA. RDO n. 1577908 prot. 1902431 dell'11/03/2021 CIG 8599479291 Importo contrattuale dei lavori euro 43.656,63 al netto del ribasso d'asta del 15,16% e comprensivo di €. 1.280,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale: Il progetto principale è stato redatto dal personale del Servizio Tecnico Geom. Mauro Micciché

Lavori MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL CANCELLO D'INGRESSO OSPEDALE per l'importo complessivo di €

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 49.948,02

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.280,71

Importo complessivo dei lavori a base d'asta € 51.228,74

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Imprevisti € 4.610,59

Iva sui lavori 22% € 12.284,65

Per conferimento in discarica € 2.561,44



Per spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudo tecnico € 1.116,79

Totale somme a diposizione dell'Amministrazione € 20.573,47

Le opere sono state finanziate con fondi del Bilancio Aziendale da imputare nell'anno di competenza nello stato patrimoniale

a

Aggiudicazione dei lavori: Premesso che con Delibera del C. n. 283 del 22/02/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta CONES srl corrente in Licata dei lavori in oggetto, in



persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Licata (AG), via Marocco n. 3, P.IVA 01781390842, che ha prodotto l'offerta di €42.375,91 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.280,72 e, quindi, per l'importo complessivo di € 43.656,63 oltre iva, corrispondente al ribasso d'asta del 15,16%.

Perizie di variante e/o suppletive: Oltre al progetto principale sono stati utilizzati gli imprevisti per cui il nuovo importo al netto diventa €47.559,15 di cui Euro 1.280,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso maggiori lavori il cui quadro economico venne così modificato:

Descrizione dei lavori: le principali opere previsti riguardano aspetti di dettaglio, finalizzate al miglioramento delle opere e alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali.

Impresa appaltatrice: con delibera C.S. n. 283 del 22/02/2021 a seguito di gara mediante Mercato Elettronico della PA i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CONES Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Licata (AG), via Marocco n. 3, P.IVA 01781390842, che ha prodotto l'offerta di € 42.375,90 oltre € 1.280,72 per oneri di sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di € 43.656,62 oltre iva, corrispondente al ribasso del 15,16%

Contratto: Il contratto principale venne stipulato tramite ME.PA.

Somme autorizzate: In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale netti	€uro. 43.656,62
b) per utilizzo degli imprevisti netti	€uro 3.902,53
Totale	€uro 47.559,15


Consegna dei lavori: I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 04/05/2021

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: il Capitolato tecnico fissava il tempo per l'esecuzione in giorno 60 consecutivi per cui la scadenza veniva fissata per il 03/07/2021;

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03/07/2021 come fu accertato in pari data e quindi in tempo utile;

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati denunciati danni di forza maggiore;

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità dei



patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

Certificati d'acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi n.2 certificati d'acconto per complessive € 47.331,35;

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 30/09/2021 ed ammonta a complessive nette Euro 47.559,15 così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette In uno € 47.559,15 da cui sono dedotte:

b) per certificati d'acconto già emessi

1° certificato del 07/07/2021 € 43.438,23

2° certificato del 04/08/2021 € 3.883,12

Sommano € 47.321,35 In uno € 47.321,35

Restano € 237.80

Secondo il detto conto finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 237,80 (dicansi € due centotrentasette/80)

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Infortuni nel corso dei lavori: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio. Assicurazione degli operai: L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con polizza 4257506

Tempo stabilito per il collaudo: In base all'articolo 216 del regolamento n. 207/2010 la nomina del collaudatore dovrà avvenire entro trenta giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori ed il compimento delle operazioni di collaudo dovrà verificarsi, ai sensi dell'articolo 219 del regolamento n. 207/2010, entro sei mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure entro tre mesi nel caso in cui il collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione.


VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 30/09/2021 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Mauro Micciché, sono intervenuti alla stessa: Geom. Elio D'Orsi, Legale Rappresentante dell'Impresa secutrice;

Descrizione dei lavori eseguiti: le principali opere previste nel progetto riguardano in particolare la manutenzione e la rimodulazione dell'ingresso principale del PO di Licata.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, e dei documenti contabili e dell'



certificazioni rese dalla Ditta il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi: Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale Osservanza delle prescrizioni:


Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 47.558,15 è inferiore alle somme autorizzate
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano



lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

n) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; il sottoscritto Direttore dei Lavori di Manutenzione della copertura del cancello d'ingresso Ospedale San Giacomo D'Altopasso, contratto: piattaforma MEPA RDO n. 1577908 prot. 1902431 dell'11/03/2021 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) ammontare del conto finale € 47.559,15

da cui sono dedotte:

b) per certificati d'acconto già emessi € 47.321,35


c) restano € 237,80

Resta il credito dell'Impresa in nette € 237,80 (diconsi euro duecentotrentotto/80) che possono essere corrisposte all'Impresa CONES S.r.l. con sede in Licata (Ag) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Agrigento li, 30/9/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Mauro Micciché

L'APPALTATORE CONES Srl
Geom. Elio D'Orsi



VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Mauro Micciché

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1093

Del 20/02/2026

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2021 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (900777) CONES S.r.l.

VIA MAROCCO,3
92027 LICATA (AG)
C.F. - P.IVA: 01781390842

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2021 / 43298	29/11/2021	IS GE	15	26/11/2021	€ 290,12	8599479291	

Totale Fornitore - 900777

€ 290,12

TOTALE CONTO - A101021001

€ 290,12

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1001

€ 290,12

TOTALE ASSEGNATARIO - 203

€ 290,12

SERVIZI CENTRALI

LAVORO
REGOLARMENTE
ESEGUITO

FATTURA REGOLARE
PER LA LIQUIDAZIONE



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_51532302	Data richiesta	06/11/2025	Scadenza validità	06/03/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONES S.R.L.
Codice fiscale	01781390842
Sede legale	VIA MAROCCO, 3 92027 LICATA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

**Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal **13 MAR. 2026**

Agrigento, li **13 MAR. 2026**

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**

**Sig. DOMENICO ALAIMO
Coordinatore Amministrativo**

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi**