

ORIGINALE



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
AGRIGENTO

08 MAG 2026

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1030 DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bivona in via delle Benedettine - 92010 Bivona - CUP C72C21001350006. Progetto Finanziato Dall'unione Europea - Next Generation EU - Misura M6.C1-I 1.3 - Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e ss. mm. e ii..

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO		
PROPOSTA N. <u>1045</u> DEL <u>29/04/2026</u>	IL RUP Assistente Tecnico Geom. Giuseppe Biancucci 	
U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Amministrativo (dott.ssa Rosa Spinella Denaro) 	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Ingegnere (ing. Ernesto Sferlazza) 	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore (ing. Alessandro Dinolfo) 

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:  
 come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.  
P.N. 68617/26 Incentivi

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ C.E. /  C.P. A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) 	IL DIRETTORE U.O.C. e P. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Dr. <u>Beatrice Salvaggio</u> 
---	---

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 08 MAG 2026

L'anno duemilaventisei il giorno OTTO del mese di MAGGIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Raggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo**

### VISTI:

- l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, «PNRR») approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'ASP di Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;
- la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento ha preso atto dell'elenco trasmesso alla Regione siciliana dei soggetti individuati a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi assegnati con il Decreto n.664/2022 finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, dal quale risulta formalizzato, per l'intervento in epigrafe, il conferimento dell'incarico di RUP al dipendente Assistente Tecnico Giuseppe Biancucci, incluso nell'elenco anzidetto;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 556 del 24 marzo 2023, con la quale l'ASP di Agrigento ha deliberato di volersi avvalere di Agenzia INVITALIA quale centrale di committenza affinché procedesse, per conto dell'ASP di Agrigento, alla indizione, gestione e aggiudicazione dell'Accordo Quadro denominato AQ2, per l'attuazione delle azioni ricadenti nella Missione M6 - Salute- del PNRR o del PNC, per gli interventi di propria pertinenza;
- l'esito della gara espletata da INVITALIA relativa all'Accordo Quadro AQ1 per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato – CIG A.Q: 97473610C3), comunicata all'ASP di Agrigento, nell'ambito del quale l'intervento in epigrafe risulta inquadrato nel lotto geografico "A (PA-AG)", cluster "AQ1 - AGRIGENTO - A", aggiudicato all'operatore economico CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, P.IVA 00966060378, pec: ciromenotti@legalmail.it, con il ribasso unico del 21,110000%;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 928 del 14/05/2024, con la quale in riferimento al Sub-Lotto Prestazionale 2 per l'intervento in epigrafe:
  - veniva preso atto dell'avvenuta emissione dell'OdA e della sottoscrizione del Contratto per l'Appalto Integrato relativo all'intervento in epigrafe, avente CUP C72C21001350006, in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 1; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ1 - AGRIGENTO - A"; Sub-Lotto Prestazionale 2 – APPALTO INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: 97473610C3) - aggiudicato da Invitalia all'operatore economico CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, P.IVA 00966060378, pec: ciromenotti@legalmail.it, con il ribasso unico del 21,110000% per un importo netto contrattuale di € 1.160.205,69 oltre IVA e altri oneri di Legge;
  - veniva disposta l'imputazione dell'onere economico conseguente al medesimo provvedimento sul

programma di spesa GPI 1136 - PNRR - Miss. 6.C1-1.1: Ospedali di Comunità e presa in carico della persona, sul Conto patrimoniale A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*";

-veniva dato atto che, dopo l'acquisizione dei pertinenti pareri, del verbale del Verificatore e validazione del progetto, con successivo provvedimento si sarebbe proceduto ad approvare il riassetamento definitivo del Quadro economico e ad autorizzare le conseguenti eventuali integrazioni all'ODA e al contratto relativi all'appalto integrato;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 13/01/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento riguardante "OSPEDALE DI COMUNITÀ DI BIVONA IN VIA DELLE BENEDETTINE – 92010 BIVONA – CUP C72C21001350006" finanziato dall'unione europea – Next Generation EU con fondi PNRR, Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3, che prevede un importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento pari a € 2.242.876,00 di cui € 1.295.820,48 quale importo contrattuale dell'appalto integrato (€ 1.218.594,62 netti per lavori e € 77.225,86 netti per progettazione definitiva ed esecutiva) da formalizzare mediante atto aggiuntivo al contratto originariamente stipulato, nonché € 947.055,52 per somme a disposizione, a valere sui fondi del PNRR imputando sul programma di spesa GPI 1136 -PNRR Missione 6.C1- 1.3 "Ospedali di Comunità e presa in carico della persona" sul conto patrimoniale A101021001 "*Immobilizzazioni materiali in corso*"

- il verbale di consegna dei lavori in data 28/02/2025;

**CONSIDERATO** che il D.L. con nota pec del 29/12/2025, assunta al protocollo n. 3511 del 08/01/2026, ha formalizzato e trasmesso al RUP la Perizia di Variante e Suppletiva, secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e ss. mm. e ii. composta dai seguenti elaborati che vanno ad integrare gli elaborati del progetto esecutivo, già approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 12/02/2025 e Deliberazione del Direttore Generale n.1694 del 13/08/2025, composta dai seguenti elaborati:

## 1. RELAZIONI

### 1.1 Relazione generale

## 2. ELABORATI ECONOMICI E NORMATIVI

### 2.1 Analisi dei prezzi

### 2.2 Computo metrico-estimativo

### 2.3 Schema Atto di Sottomissione

### 2.4 Quadro di incidenza manodopera

### 2.5 Quadro di confronto dei lavori

### 2.6 Quadro economico

sottoscritti dal Direttore dei Lavori e senza riserve od obiezioni da Salvatore Costanza in data 12/03/2026 nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa esecutrice dei lavori **SICANIA SOCIETA' COOPERATIVA** con sede a San Giovanni Gemini (AG) in Via Incannella n. 22 P.Iva: 02820570840, giusta delega dell'aggiudicataria CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, rep n. 43607 racc. 15298 del 07/02/2025 in Notar Stefania Palmeri;

## **DATO ATTO CHE:**

- il R.U.P., Geom. Giuseppe Biancucci, come espressamente disposto dall'art.106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori senza procedere ad una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art.106, comma 2, lett del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 2016 e s.m.i. ed Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua Relazione

di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera del 18.03.2026 che si allega (All. 1);

- Il quadro economico dell'intervento originariamente approvato risulta così articolato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>Ospedale della Comunità di Bivona (AG)</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	€ 1 506 988,55	
	<i>Ribasso d'asta del 21,11%</i>	€ 318 125,28	
A.1*	Importo lavori ribassato		€ 1 188 863,27
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 29 731,35
<b>Tot. A</b>	<b>Totale lavori (A.1* + A.2)</b>		<b>€ 1 218 594,62</b>
<b>B</b>	<b>CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (soggetti a ribasso)</b>		
B.1	Progettazione definitiva esecutiva da contratto	€ 97 890,56	
	<i>Ribasso d'asta del 21,11%</i>	€ 20 664,70	
B.1*	Importo progettazione ribassato		€ 77 225,86
<b>Tot. B</b>	<b>Totale lavori (B.1)</b>		<b>€ 77 225,86</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C.1	Imprevisti compreso IVA		€ 111 813,86
C.2	Competenze tecniche progettazione P.F.T.E., DL e CSE (imponibile)		€ 78 981,77
C.2.1	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.2 (aliqu. 4%)		€ 3 159,27
C.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2013 - 2% do (A+B))		€ 32 692,21
C.4	Competenze tecniche per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva; per collaudi statico e/o tecnico/Amm.vo; per redazione APE (imponibile)		€ 103 431,52
C.4.a	Competenze tecniche per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva	€ 45 192,74	
	<i>Ribasso d'asta del 30,13%</i>	€ 13 616,57	
C.4.b	Competenze tecniche per collaudi statico e/o tecnico/Amm.vo; per redazione APE (imponibile)	€ 58 238,78	
	<i>Ribasso d'asta del 8,00%</i>	€ 4 659,10	
C.4.1	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.4 (aliqu. 4%)		€ 4 137,26
C.5	Indagini geologiche, prove e bonifiche a supporto della progettazione (IVA e oneri di legge inclusi)		€ 0,00
C.6	Acquisto aree		€ 0,00
C.7	Oneri per rilascio permessi		€ 0,00
C.8	Allacci		€ 0,00
C.9	Arredi e attrezzature		€ 269 693,34
C.10	Altre spese (spese commissione di gara - quota parte relativa al lotto)		€ 0,00
C.11	Versamento ANAC		€ 30,00
C.12	Oneri di accesso a discarica		€ 2 531,00
C.13	Rilievi e indagini		€ 10 000,00
C.14	I.V.A. (22%) su progettazione P.F.T.E., DL e CSE		€ 18 071,03
C.15	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) su progettazione definitiva ed esecutiva (B)		€ 20 758,31
C.16	IVA su competenze tecniche e su oneri previdenziali relativi alle voci C.4 e C.4.1: 22% di (C.4+C.4.1)		€ 23 665,13
C.17	I.V.A. su lavori (22% di A)		€ 268 090,82
<b>Tot. C</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 947 055,52</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 2 242 876,00</b>

dalla documentazione sopraelencata, il quadro economico di perizia di variante e suppletiva, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
OSPEDALE DI COMUNITA' DI BIVONA			
A	LAVORI	Progetto	PVS
A.1	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	1.506.988,55 €	1.650.859,04 €
	Ribasso d'asta 21,11%	318.125,28 €	348.496,34 €
A.1.2	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	1.188.863,27 €	1.302.362,70 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	29.731,35 €	63.954,91 €
A.3	Totale Lavori (A.1.2+A.2)	1.218.594,62 €	1.366.317,61 €
B	CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
B.1	Progettazione definitiva-esecutiva	97.890,56 €	
	ribasso d'asta 21,11%	20.664,70 €	
B.1*	Importo progettazione ribassato	77.225,86 €	77.225,86 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1	Imprevisti (IVA compresa)	111.813,86 €	0,00 €
C.2	Competenze tecniche per P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (imponibile)	78.981,77 €	78.981,77 €
C.2.1	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.2 (aliq. 4%)	3.159,27 €	3.159,27 €
C.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2013 - 2% di (A+B))	32.692,21 €	34.296,28 €
C.3.1	Competenze per esperto indipendente		1.585,00 €
C.4	Competenze tecniche per verifica della progett. definitiva ed esecutiva; collaudo tecnico amm.; redazione APE (C.4.a+C.4.b)	103.431,52 €	76.844,47 €
C.4.a	Competenze tecniche per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva	45.192,74 €	31.576,17 €
C.4.b	Competenze tecniche per collaudi statico e/o tecnico amministrativo (imponibile) e redazione APE	58.238,78 €	45.268,30 €
C.4.c	Competenze tecniche per PVS		41.184,37 €
C.4.d	Oneri previdenziali su Competenze tecniche per PVS (4% di C.4.c)		1.647,37 €
C.4.1	Oneri previdenziali a carico dell'Amm. su progett. e competenze tecniche (4% di C.4)	4.137,26 €	3.073,78 €
C.5	Arredi e attrezzature	269.693,34 €	164.162,99 €
C.6	Sostituzione impianto elevatore (IVA inclusa)		56.026,06 €
C.7	versamento ANAC	30,00 €	30,00 €
C.8	Oneri di accesso a discarica e centri di recupero materiali (IVA compresa)	2.531,00 €	2.500,00 €
C.9	Rilievi, indagini, prove e accertamenti (IVA compresa)	10.000,00 €	0,00 €
C.10	I.V.A. (22%) su progettazione P.F.T.E., DL e CSE	18.071,03 €	0,00 €
C.11	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) su progettazione definitiva ed esecutiva (B)	20.758,31 €	17.669,28 €
C.12	IVA su competenze tecniche e su oneri previdenziali relativi alle voci C.4 e C.4.1: 22% di (C.4+C.4.1)	23.665,13 €	17.582,01 €
C.13	IVA su lavori (22% di A)	268.090,82 €	300.589,87 €
Totale C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C)	947.055,52 €	799.332,53 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A3+B.1+C)	2.242.876,00 €	2.242.876,00 €

#### TENUTO CONTO CHE:

- la Perizia di Variante e Suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Carreca, prevede l'esecuzione di opere necessarie per far fronte a esigenze sopravvenute, derivanti da circostanze imprevedute e non prevedibili in fase di progettazione esecutiva. Pur introducendo modifiche quantitative, la perizia non altera l'impostazione progettuale di base, ma si configura come strumento indispensabile per risolvere le criticità emerse durante l'avanzamento dei lavori, nell'esclusivo interesse dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
- a seguito della redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla Direzione dei lavori, si riscontra una maggiore spesa per i lavori, al netto del ribasso d'asta del 21,11 % offerto in sede di gara dal **CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**, per complessivi 178.094,05 € pari al 12,12% in più rispetto a quella già approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 13/01/2025 e e, quindi entro il limite del 15%, così come previsto dall'art.106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.;
- la somma di cui sopra, e la rispettiva IVA sull'incremento dei lavori sono contenute entro l'importo complessivo di progetto;
- a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori, si avrà un nuovo importo netto contrattuale pari € 1.366.317,61 di cui € 1.302.362,70 per lavori ed € 63.954,91

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per come più analiticamente riportato nel Quadro di Raffronto allegato al presente provvedimento;

- l'onere economico del presente provvedimento dell'importo complessivo di € 2.242.876,00 è stato già imputato con Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 13/01/2025 a valere sui fondi del PNRR, Programma di spesa GPI 1133 – PNRR Missione 6 C1-1.3 “Ospedali di Comunità e presa in carico della persona” sul conto patrimoniale A101021001 “*Immobilizzazioni materiali in corso*”;

**TENUTO CONTO CHE:** le somme destinate agli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. pari di € 34.296,28 dovranno essere imputate per € 27.437,02 (80%) per incentivi destinati al personale sul conto C516040606, mentre per la parte di € 6.859,26 (20%), destinato al fondo per l'innovazione, sul conto C516040607 del Bilancio 2026.

b.l.v.

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;

**ATTESTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e ss. mm. e ii. e degli artt.6, (comma 2) e 7, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013 e ss. mm. e ii.).

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **DI APPROVARE** in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera riguardante la realizzazione DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI BIVONA IN VIA DELLE BENEDETTINE – BIVONA CUP C72C21001350006, trasmessa dal Direttore dei lavori, Ing. Salvatore Carreca, con nota pec del 29/12/2025, assunta al protocollo n. 3511 del 08/01/2026 composta dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONI

- 1.1 Relazione generale

2. ELABORATI ECONOMICI E NORMATIVI

- 2.1 Analisi dei prezzi

- 2.2 Computo metrico-estimativo

- 2.3 Schema Atto di Sottomissione

- 2.4 Quadro di incidenza manodopera

- 2.5 Quadro di confronto dei lavori

- 2.6 Quadro economico

sottoscritti dal Direttore dei Lavori e senza riserve od obiezioni da Salvatore Costanza in data 12/03/2026 nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa esecutrice dei lavori **SICANIA SOCIETA' COOPERATIVA** con sede a San Giovanni Gemini (AG) in Via Incannella n. 22 P.Iva: 02820570840, giusta delega dell'aggiudicataria **CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA'**

COOPERATIVA PER AZIONI, rep n. 43607 racc. 15298 del 07/02/2025 in Notar Stefania Palmeri;

2. **DI PRENDERE ATTO** della relazione redatta dal RUP Geom. Giuseppe Biancucci sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante e suppletiva secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e ss. mm. e ii., per cause impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione esecutiva;
3. **DI DARE ATTO** che a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori, si avrà un nuovo importo netto contrattuale pari € 1.366.317,61 di cui € 1.302.362,70 per lavori ed € 63.954,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 13/01/2025 come si evince dal quadro economico sottostante:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
OSPEDALE DI COMUNITA' DI BIVONA				
A	LAVORI	Progetto		PVS
A.1	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	1.506.988,55 €		1.650.859,04 €
	Ribasso d'asta 21,11%	318.125,28 €		348.496,34 €
A.1.2	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	1.188.863,27 €		1.302.362,70 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	29.731,35 €		63.954,91 €
A.3	Totale Lavori (A.1.2+A.2)		1.218.594,62 €	1.366.317,61 €
B	CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
B.1	Progettazione definitiva-esecutiva	97.890,56 €		
	ribasso d'asta 21,11%	20.664,70 €		
B.1*	Importo progettazione ribassato	77.225,86 €	77.225,86 €	77.225,86 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	Imprevisti (IVA compresa)		111.813,86 €	0,00 €
C.2	Competenze tecniche per P.F.T.E., D.L. e C.S.E. (imponibile)		78.981,77 €	78.981,77 €
C.2.1	Oneri previdenziali a carico dell'Amm.ne su C.2 (aliqu. 4%)		3.159,27 €	3.159,27 €
C.3	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2013 - 2% di (A+B))		32.692,21 €	34.296,28 €
C.3.1	Competenze per esperto indipendente			1.585,00 €
C.4	Competenze tecniche per verifica della progett. definitiva ed esecutiva; collaudo tecnico amm.; redazione APE (C.4.a+C.4.b)		103.431,52 €	76.844,47 €
C.4.a	Competenze tecniche per verifica della progettazione definitiva ed esecutiva	45.192,74 €		31.576,17 €
C.4.b	Competenze tecniche per collaudi statico e/o tecnico amministrativo (imponibile) e redazione APE	58.238,78 €		45.268,30 €
C.4.c	Competenze tecniche per PVS			41.184,37 €
C.4.d	Oneri previdenziali su Competenze tecniche per PVS (4% di C.4.c)			1.647,37 €
C.4.1	Oneri previdenziali a carico dell'Amm. su progett. e competenze tecniche (4% di C.4)		4.137,26 €	3.073,78 €
C.5	Aredi e attrezzature		269.693,34 €	164.162,99 €
C.6	Sostituzione impianto elevatore (IVA inclusa)			56.026,06 €
C.7	versamento ANAC		30,00 €	30,00 €
C.8	Oneri di accesso a discarica e centri di recupero materiali (IVA compresa)		2.531,00 €	2.500,00 €
C.9	Rilievi, indagini, prove e accertamenti (IVA compresa)		10.000,00 €	0,00 €
C.10	I.V.A. (22%) su progettazione P.F.T.E., DL e CSE		18.071,03 €	0,00 €
C.11	Oneri previdenziali e I.V.A. (22%) su progettazione definitiva ed esecutiva (B)		20.758,31 €	17.669,28 €
C.12	IVA su competenze tecniche e su oneri previdenziali relativi alle voci C.4 e C.4.1: 22% di (C.4+C.4.1)		23.665,13 €	17.582,01 €
C.13	IVA su lavori (22% di A)		268.090,82 €	300.589,87 €
Totale C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C)		947.055,52 €	799.332,53 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A.3+B.1+C)		2.242.876,00 €	2.242.876,00 €

4. **DI DARE ATTO CHE** l'onere economico del presente provvedimento è stato già imputato con Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 13/01/2025 a valere sui fondi del PNRR Programma di spesa GPI 1136 – PNRR Missione 6 C1-1.3 “Ospedali di Comunità e presa in carico della persona” sul conto patrimoniale A101021001 “*Immobilizzazioni materiali in corso*”;
5. **DI DARE ATTO CHE:** le somme destinate agli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. pari di € 34.296,28 dovranno essere imputate per € 27.437,02 (80%) per incentivi destinati al personale sul conto C516040606, mentre per la parte

Dele. 98

di € 6.859,26 (20%), destinato al fondo per l'innovazione, sul conto C5160400607 del Bilancio 2026;

6. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;
7. **DI DISPORRE** l'esecuzione del presente provvedimento in capo all'U.O.C. Servizio Tecnico e all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;
8. **DI DISPORRE** di procedere ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento -tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
9. **DI MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di garantire la conclusione dei lavori nel rispetto della tempistica prevista dai TARGET PNRR e PNC assegnati al Soggetto Attuatore Esterno.

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico**

*ing. Alessandro Dinolfo*



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI**

Parere FAVOREVOLE  
Data 8/05/2026

Parere Favorevole  
Data 08/05/2025


**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa Ersilia Riggi



**Il Direttore Sanitario**

Dott. Raffaele Elia



**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.


**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodiceci




**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"  
Maria Grazia Presante





*[A long, thin, curved line, possibly a signature or a mark, extending diagonally across the page.]*



Contabilita': Tutte  
 Classe : Tutte  
 Distretto : Tutti  
 Per l'anno : 2026  
 Dal Conto :  
 Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzzz  
 Dalla data : 04/05/2026  
 Alla data : 04/05/2026  
 Dalla P.Nota: 68617  
 Alla P.Nota : 68617  
 Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
68617	04/05/26	29/04/26		C516040606		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE		27,437,02	0,00
	1			P.N.1045/26TEC		INCENTIVI-APPROVAZ.PERIZIA DI VARIANTE-L			
						AV.OSPEDALE DI COMUNITA' DI BIVONA			
	2			P202050602		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		27,437,02
	3			C516040607		ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNIC IS/GE	6,859,26		0,00
	4			P202050603		ALTRI F/DI INCENTIVI FUNZ. TEC IS/GE	0,00		6,859,26
T O T A L E M O V I M E N T I ---->								34,296,28	34,296,28





**LAVORI:** Lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bivona in via delle Benedettine – 92010 Bivona – CUP C72C21001350006. Progetto Finanziato Dall'unione Europea – Next Generation EU – Misura M6.C1-I 1.3

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:** CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI , P.IVA 00966060378, pec: ciromenotti@legalmail.it,

**IMPRESA ESECUTRICE:** SICANIA SOCIETA' COOPERATIVA P.Iva: 02820570840

**IMPORTO NETTO CONTRATTUALE LAVORI:** ribasso d'asta del 21,11% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 1.506.988,55, oltre € 29.731,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo netto contrattuale pari a € 1.218.594,62 oltre IVA 10%;

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

(art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e ss. mm. e ii.)

Il sottoscritto, geom. Giuseppe Biancucci, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, incaricato in data 30/08/2022 con Deliberazione del Commissario Straordinario protempore n. 1440 del 30/08/2022:

**PREMESSO**

- che secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e ss. mm. e ii., l'ing. Salvatore carrega incaricato della Direzione dei Lavori in oggetto, ha fatto pervenire, dopo una fase di confronto, una proposta di perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera dei lavori in oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di netti 147.722,99 pari al 12,12% dell'importo di contratto che eleva, pertanto, l'importo complessivo del contratto da € 1.218.594,62 a € 1.366.317,61 composta dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONI

1.1 Relazione generale

2. ELABORATI ECONOMICI E NORMATIVI

2.1 Analisi dei prezzi

2.2 Computo metrico-estimativo

2.3 Schema Atto di Sottomissione

- 2.4 Quadro di incidenza manodopera
- 2.5 Quadro di confronto dei lavori
- 2.6 Quadro economico

- che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dalla necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le ragioni addotte dal Direttore dei Lavori nella citata proposta;

### **VISTO**

- l'art. 106 comma 2 ;
- l'art. 8 (modifiche, variazioni e varianti contrattuali) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e ss. mm. e ii.

### **ACCERTATO**

- che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera;
- che le cause della variante non sono imputabili alla stazione appaltante;
- che si tratta di cause imprevedute che non erano prevedibili al momento della redazione del progetto principale in quanto le lavorazioni previste nella proposta di variante, sono conseguenti a circostanze che sono state verificate successivamente alla redazione del progetto principale;

Nella fattispecie il D.L. ha rilevato alcune criticità che hanno richiesto la variazione delle quantità di alcune lavorazioni. Ha altresì introdotto nuove lavorazioni, non incluse nel progetto originario, necessarie per assicurare la perfetta funzionalità della struttura e il suo corretto utilizzo in ambito sanitario.

### **RITENUTO**

- che la redazione della perizia si rende necessaria;

### **VISTA**

la proposta di perizia di variante e suppletiva, composta degli elaborati di seguito elencati:

#### **1. RELAZIONI**

##### **1.1 Relazione generale**

#### **2. ELABORATI ECONOMICI E NORMATIVI**

##### **2.1 Analisi dei prezzi**

##### **2.2 Computo metrico-estimativo**

##### **2.3 Schema Atto di Sottomissione**

##### **2.4 Quadro di incidenza manodopera**

##### **2.5 Quadro di confronto dei lavori**

##### **2.6 Quadro economico**

### **VERIFICATO**

che le opere da realizzarsi all'interno dei lavori di variante rientrano nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;

che la variante prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

che l'importo di variante ammonta al netto del ribasso del 21,11% a € 147.722,99 pari al 12,12% dell'importo contrattuale, e pertanto non eccede il 15% del valore iniziale del contratto, , sono contenute entro l'importo complessivo di progetto e non mutano la finalità dell'opera;

### **PRESO ATTO**

che a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

che il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

### **RITENUTO**


di procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva


### **ESPRIME**

Parere favorevole all'approvazione della perizia in argomento per l'importo dei lavori pari ad € 1.366.317,61 per lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza.

Agrigento,

IL RUP  
*Geom. Giuseppe Biancucci*







## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 08 MAG 2026  
Agrigento, li 08 MAG 2026

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi